

Minera Panamá, S.A.
Dirección de Asuntos Públicos y Comunidades
Formato R- 1: REPORTE REUNION/EVENTO

Lugar/Comunidad	Fecha
Rio Caimito	12 de Noviembre de 2018

Moderador	Relator
Miguel Jaen	Edwin Rodriguez

Organización(es)/ Persona(s) Participantes
1) Isaías Rodriguez (Tesorero de APAFA) 2) Dorindo Mora (Presidente de APAFA) 3) Cristobalina Oliveros (Defensores Hídricos) 4) Julio Mora (Presidente Junta Local) 5) Anibal Gonzalez (Comité Deportivo) 6) Ariel Mora (Comunitario) 7) Neri Ruiz (Presidente del comité de Salud) 8) Yira Delgado (Comité Católico) 9) Tatiana Doffis(Comité de Salud) 10) Massiel Brokamp (Comité de Salud) 11) Maria Mora(Comité Católico Evangélico) 12) Jonathan Arrocha (Comité Católico Evangélico) 13) Cándido Gonzalez (Morador) 14) Vallarino Acosta (Morador)

Participantes MPSA
Edwin Rodriguez, Miguel Jaen, Eulice Del Rosario.

No. Total Participantes Comunitarios	No. Total de Participantes Mujeres	No. Total de Participantes Indígenas
14	5	1

Agenda / Tema
1. Bienvenida y presentación de los miembros de las OBC que componen el CPC. 2. Información de la convocatoria de la Reunión 3. Temas y orden de los mismos: • Coordinacion de inicio de trabajos de Sub- Centro de Salud. • Transporte Comunitario • Transporte de Mercancía Seca • Electrificación de la comunidad 4. Asuntos Varios.

Componente del Proyecto
○ Cumplimiento del EsIA cat. III

Notas
1. Bienvenida, presentación 2. Mención del objetivo de la reunión e importancia de la misma por el presidente del comité de salud, Neri Ruiz. 3. Se reafirmó la intención de la empresa con la comunidad de mantener esa relacion de buenos vecinos mediante el diálogo constante. Se mencionó el objetivo de la construccion del Sub-Centro el alcance de apoyo y beneficios notables de la comunidad de Rio Caimito y comunidades aledañas. <u>Detalles de la Reunión</u> 1. <u>Sub – Centro de Salud:</u>

Se explicó, los compromisos adquiridos con la comunidad en cuanto a la construcción de la obra en reuniones anteriores por el señor Alberto Casas. Por ende se convocó la reunión con el CPC y Comité de Salud para coordinar los trabajos y movilización de materiales.

Se dejó claro que los costos por movilización y pago de mano de obra no calificada serán los mismos que se han manejados en proyectos anteriores.

Detalle los compromisos y acuerdos discutidos:

1. La mano de obra no calificada a pagar por los trabajos **sea de 3.18 por hora, aproximadamente B/.25.44 por día.**
2. El contratista tendrá que coordinar con los empleados el proceso de pago (semanal, bisemanal o quincenal), no se aceptaran menores de edad.
3. Los pagos serán en efectivo en el área de trabajo y únicamente entregado al trabajador y el mismo tiene que firmar conforme.
4. Se estarán realizando evaluaciones semanalmente de rendición del personal y la obra.
5. El Horario de trabajo es el siguiente **7:00am a 12:00pm y de 1:00pm a 4:00pm de lunes a sábado.** Con 15 minutos de merienda.
6. Se tomara en consideración la entrega de merienda en el horario de la mañana, está en el periodo indicado por el empleador o supervisor inmediato.
7. Si la jornada de trabajo es suspendida por lluvia el empleador determinara si es posible continuar de no ser así se reconocerá un aproximado de cuatro horas laborables.
8. No se permitirán, ningún trabajador en estado de embriaguez o en condiciones que ponen en riesgo el área de trabajo y el resto de los trabajadores, esto para garantizar la seguridad de cada uno y de todos en el trabajo.
9. No se aceptara, groserías, amenazas ni muchas menos intimidaciones de cualquier índole hacia el empleador y viceversa (El respeto tiene que ser mutuo) de darse esa situación la obra será paralizada inmediatamente y se tomaran los correctivos necesarios.
10. El CPC, en representación de la comunidad será el encargado de velar por la seguridad de los materiales, equipos e insumos a utilizar en la construcción de la obra.
11. Confirmar con los empleados, si están de acuerdo que se realicen los descuentos correspondiente de la cuota de seguro? Se deberá dejar constancia escrita y firmada por cada uno de las personas involucradas.
12. La comunidad, brindara su aporte del 10% de trabajo. Tal como se ha realizado en los proyectos anteriormente desarrollados en la comunidad.
13. La empresa MPSA, proporcionara el combustible y mezcla a utilizar las lanchas en el movimiento de los materiales.
14. De darse alguna situación se tendrá que notificar de inmediato al personal de Asuntos Comunitarios para resolver la situación.
15. CPC, solicita se considere la contratación de comunitarios que hayan trabajado en el proyecto y que actualmente ya no mantienen relación laboral con la empresa MPSA.
16. Todos los trámites relacionados con impuestos de construcción serán tramitados y serán responsabilidad del CPC y del Comité de Salud.
17. Se le permitirá a los trabajadores externos a la comunidad poder trasladarse en el bus de transporte comunitario a fin de poder organizar los tiempos de trabajo si mayores retrasos.
18. Cuando sea requerido y el tipo de labor requiere de la mayor participación posible de la comunidad, esta apoyará en calidad de donación de la jornada de trabajo, esto en coordinación con el CPC y el Comité de Salud de la comunidad.

Unos de los puntos puntuales mencionados por representantes del CPC:

- Los pagos de los trabajadores sean en la fecha establecida.
- Que se le dé oportunidad a personal que trabajo en el proyecto y están actualmente en la comunidad sin empleo.

- Si se tiene planificado buscar personal de otra área para trabajar en el proyecto.
- Con cuantas personas iniciarían la construcción (mano de obra no calificada)
- Cuál es la cantidad de materiales a movilizar para coordinar el tema de las lanchas.

2. Transporte Comunitario:

Se notificó, el nuevo horario del transporte:

- Se estarán agregando dos días más al transporte comunitario:
 - ✓ El mismo quedaría de esta manera: martes, jueves, viernes y Domingo.
 - ✓ El horario sería el siguiente:

Martes, Jueves, Viernes y Domingos	
7:00 am	Caseta de Río Caimito hacia Salida Km 33
9:00 am	Km 33 hacia la Caseta de Río Caimito
2:30 pm	Caseta de Río Caimito hacia Salida Km 33
4:00 pm	Km 33 hacia la Caseta de Río Caimito

- ✓ Se estará, realizando un volanteo informativo en la comunidad explicando los compromisos del transporte.
- ✓ Se confeccionará un acta con los nuevos compromisos que tienen que ser firmados por los comunitarios.
- ✓ El nuevo transporte dará inicio el 2 de Enero del 2019.
- ✓ Una de las solicitudes del transporte es que se dé ingreso de los educadores de la comunidad de Nuevo Edén. (Muy organizados)
- ✓ El tema de la carga comunitaria seguirá actualmente como se está realizando actualmente.

Resultados (Acuerdos/Compromisos/Pasos a Seguir)

1. Próxima reunión, notificar al CPC los acuerdos tomados en cuanto al pago de mano de obra no calificada para los trabajos de mejora de la cancha de juego.
2. Verificar el costo de la mano de obra calificada. (Albañil) Esto por MPSA.
3. Los trabajos darán inicio con cuatro ayudantes.
4. El contratista será el encargado de brindar los equipos de seguridad.
5. El CPC en conjunto con el Comité de Salud, tienen que gestionar el permiso de construcción en el municipio.
6. Se tiene previsto que la obra durará aproximadamente de 4 a 6 meses.
7. MPSA, queda pendiente de enviar listado de la cantidad de materiales al CPC, para definir cantidad de carga.
8. Se estará confeccionando el acta de compromisos con los nuevos puntos para que sea firmada por CPC y Comité de Salud.
9. Posiblemente el 30 de Noviembre dará inicio la construcción.

Recomendaciones de Equipo Relaciones Externas

Temas Emergentes (Favor de listar no más de tres temas emergentes de la reunión u evento)

1. Electrificación Rural, estamos en espera que la OER nos confirmen fecha de reunión
2. Se estarán viendo el tema de la Iglesia Católica y veredas de acceso al Sub-centro.

Realizada por: Edwin Rodriguez

Enlace Comunitario

Fecha: 181112

Imágenes de la Actividad.

12 nov. 2018 10:19:09 a. m.



12 nov. 2018 10:19:12 a. m.

